Released. BTP 5649, 01104. MD 4.67kW

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ) 03/07/25

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	CT	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	01kW	ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ		ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	1510307052167	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11kV/433V	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	1X100kVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ		ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	ABKL 27540.
ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	Gh. HT	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	16/4 CT cg cable aluminium
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	30A.	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	1104	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	—
ಇತರೆ	# A7890080.	ಕೊಳವೆ	
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	GI
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಸ್	30A
ಕಟ್‌ಜೌಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	✓	ಕಟ್‌ಜೌಟ್	16A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	15mt
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	NIL	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?		ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	✓	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಚಿಂದುಕೆಲಂಟ್

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರು

S.R.S ELECTRICALS
Class-1 Contractor, KGL00803RMN
74, Near Vodafone Tower,
Hegaddagere, Bidadi Hobli,
Ramanagara Tq & Dist. 562109.

ನಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ